



PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO

Prça Leonardo Sell, 40 – Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina – CEP 88470-000  
Fone: (48) 3275-3100 – E-mail: pmra@ranchoqueimado.sc.gov.br – site: www.rq.sc.gov.br

CNPJ 02.892.357/0001-96

ATIVIDADE: AMPLIAÇÃO NÚCLEO INFANTIL MENINO JESUS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ETAPA	R\$ MÊS 01	% MÊS 01	% ACUMUL	TOTAL	R\$ MÊS 02	% MÊS 02	% ACUMUL	TOTAL	R\$ MÊS 03	% MÊS 03	% ACUMUL	TOTAL	R\$ MÊS 04	% MÊS 04	% ACUMUL	TOTAL	R\$ MÊS 05	% MÊS 05	% ACUMUL	TOTAL	R\$ MÊS 06	% MÊS 06	% ACUMUL	TOTAL	
1	REMOÇÕES	R\$ 7.385,90				R\$ 7.385,90				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -	
			7.385,90	100,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-
2	SAPATAS	R\$ 6.923,96				R\$ 6.923,96				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -	
			6.923,96	100,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-
3	VIGA BALDRAME	R\$ 19.477,59				R\$ 19.477,59				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -	
			19.477,59	100,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-
4	PILARES	R\$ 14.516,09				R\$ 7.258,05				R\$ 7.258,05				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -	
			7.258,05	50,00%	50,00%		7.258,05	50,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-
5	VIGAS SUPERIOR	R\$ 7.125,26				R\$ -				R\$ 7.125,26				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -	
			-	0,00%	0,00%		7.125,26	100,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-
6	PAREDES	R\$ 26.284,39				R\$ 13.142,20				R\$ 13.142,20				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -	
			13.142,20	50,00%	50,00%		13.142,20	50,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-
7	FORRO	R\$ 17.977,47				R\$ -				R\$ -				R\$ 17.977,47				R\$ 8.089,86				R\$ 8.089,86				R\$ 4.494,37	
			-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		17.977,47	100,00%	100,00%		8.089,86	45,00%	145,00%		5.393,24	30,00%	175,00%		4.494,37	25,00%	200,00%		-
8	REVESTIMENTOS	R\$ 48.641,54				R\$ -				R\$ 21.888,69				R\$ 26.752,85				R\$ 24.320,77				R\$ 12.160,39				R\$ 12.160,39	
			-	0,00%	0,00%		21.888,69	45,00%	45,00%		26.752,85	55,00%	100,00%		24.320,77	50,00%	150,00%		12.160,39	25,00%	175,00%		12.160,39	25,00%	200,00%		-
9	ELÉTRICA	R\$ 7.422,80				R\$ 1.855,70				R\$ 1.855,70				R\$ 3.711,40				R\$ 4.453,68				R\$ 1.484,56				R\$ -	
			1.855,70	25,00%	25,00%		1.855,70	25,00%	50,00%		3.711,40	50,00%	100,00%		4.453,68	60,00%	160,00%		1.484,56	20,00%	180,00%		-	0,00%	180,00%		-
10	TELHADO	R\$ 39.038,22				R\$ -				R\$ 35.134,40				R\$ 3.903,82				R\$ 7.807,64				R\$ -				R\$ -	
			-	0,00%	0,00%		35.134,40	90,00%	90,00%		3.903,82	10,00%	100,00%		7.807,64	20,00%	120,00%		-	0,00%	120,00%		-	0,00%	120,00%		-
11	PINTURA	R\$ 5.923,02				R\$ -				R\$ -				R\$ 5.923,02				R\$ 1.184,60				R\$ 2.961,51				R\$ -	
			-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		5.923,02	100,00%	100,00%		1.184,60	20,00%	120,00%		2.961,51	50,00%	170,00%		-	0,00%	170,00%		-
12	INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO	R\$ 535,88				R\$ -				R\$ -				R\$ 535,88				R\$ -				R\$ -				R\$ -	
			-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		535,88	100,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 4.884,60				R\$ 488,46				R\$ 1.953,84				R\$ 2.442,30				R\$ -				R\$ 2.930,76				R\$ -	
			488,46	10,00%	10,00%		1.953,84	40,00%	50,00%		2.442,30	50,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		2.930,76	60,00%	160,00%		-	0,00%	160,00%		-
14	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	R\$ 10.648,68				R\$ 1.064,87				R\$ 6.389,21				R\$ 3.194,60				R\$ -				R\$ 6.389,21				R\$ -	
			1.064,87	10,00%	10,00%		6.389,21	60,00%	70,00%		3.194,60	30,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		6.389,21	60,00%	160,00%		-	0,00%	160,00%		-
15	APARELHOS LOUCAS E METAIS	R\$ 13.126,84				R\$ -				R\$ -				R\$ 13.126,84				R\$ -				R\$ -				R\$ -	
			-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		13.126,84	100,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-
16	ESQUADRIAS	R\$ 30.086,51				R\$ -				R\$ 15.043,26				R\$ 15.043,26				R\$ -				R\$ -				R\$ -	
			-	0,00%	0,00%		15.043,26	50,00%	50,00%		15.043,26	50,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-	0,00%	100,00%		-
TOTAL		R\$ 259.998,75 R\$ 259.998,75				R\$ 57.596,72				R\$ 109.790,59				R\$ 92.611,44				R\$ 45.856,56				R\$ 31.319,66				R\$ 16.654,75	

RANCHO QUEIMADO, 30 DE SETEMBRO DE 2021

JUELMIER BAUER DE AGUIAR  
ENG.CIVIL  
CREA/SC 163962-2