

FISICO FIANCEIRO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, ESTRADA GERAL RIO SCHARF - RANCHO QUEIMADO/SC

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | | TOTAIS | |
|-----------|-------------------------|-----------|---------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------|--------|
| | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | TOTAL (R\$) | % |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22.749,98 | 100,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | - | - | 22.749,98 | 5,70% |
| 2.0 | TERRAPLANAGEM | 2.242,68 | 50,00% | 2.242,68 | 50,00% | - | 0,00% | - | - | - | - | 4.485,36 | 1,12% |
| 3.0 | DRENAGEM PLUVIAL | - | 0,00% | 66.809,36 | 50,00% | 66.809,36 | 50,00% | - | - | - | - | 133.618,72 | 33,50% |
| 4.0 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS | - | - | - | - | 71.410,82 | 30,00% | 95.214,43 | 40,00% | 71.410,82 | 30,00% | 238.036,07 | 59,67% |
| TOTAL | R\$ | 24.992,66 | | 69.052,04 | | 138.220,18 | | 95.214,43 | | 71.410,82 | | 398.890,13 | |
| SOMATÓRIO | R\$ | 24.992,66 | | 94.044,70 | | 232.264,89 | | 327.479,31 | | 398.890,13 | | 398.890,13 | |
| TOTAL | % | 6,27% | | 17,31% | | 34,65% | | 23,87% | | 17,90% | | 100,00% | |
| SOMATÓRIO | % | 6,27% | | 23,58% | | 58,23% | | 82,10% | | 100,00% | | 100,00% | |



ADILSON MARQUES DOS SANTOS
CREA/SC 152343