




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 905898	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO	APelido EMPREENHIMENTO MORRO DO PINHEIRAL	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DO MORRO DO PINHEIRAL
------------------	---------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MORRO I	531.647,49	% Período:	3,23%	16,40%	48,57%	31,80%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	14.263,53	% Período:	3,23%	16,40%	48,57%	31,80%								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM	13.998,55	% Período:	82,16%	17,84%										
1.3.	DRENAGEM	82.116,14	% Período:	6,37%	13,24%	41,37%	39,02%								
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	414.539,28	% Período:		17,24%	51,67%	31,09%								
1.5.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	6.729,99	% Período:			46,98%	53,02%								
Total: R\$ 531.647,49				%:	3,23%	16,40%	48,57%	31,80%							
				Repasso:	15.443,27	78.294,86	231.937,29	151.824,58							
				Contrapartida:	1.751,23	8.878,48	26.301,19	17.216,59							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	17.194,50	87.173,34	258.238,49	169.041,16							
				%:	3,23%	19,63%	68,20%	100,00%							
				Repasso:	15.443,27	93.738,13	325.675,42	477.500,00							
				Contrapartida:	1.751,23	10.629,71	36.930,90	54.147,49							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	17.194,50	104.367,84	362.606,33	531.647,49							

RANCHO QUEIMADO
Local
segunda-feira, 9 de agosto de 2021
Data


Responsável Técnico
Nome: VINICIUS FELLER
CREA/CAU: 147982-3
ART/RRT: 7905287-1