



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO	APELIDO EMPREENDIMENTO LIGAÇÃO DO BAIRRO TAQUARAS ATÉ A BR-282	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO
------------------	----------------	--	---	---------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	143.543,20	% Período:	26,15%	24,62%	24,62%	24,62%								
1.1.	PLACA DE OBRA	2.195,64	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	141.347,56	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
2.	TERRAPLENAGEM	149.598,24	% Período:	100,00%											
2.1.	ESCAVAÇÃO	149.598,24	% Período:	100,00%											
3.	DRENAGEM	806.951,47	% Período:	9,91%	24,77%	41,67%	23,65%								
3.1.	GALERIAS E TUBULAÇÕES	806.951,47	% Período:	9,91%	24,77%	41,67%	23,65%								
4.	PAVIMENTAÇÃO	3.577.653,00	% Período:		42,32%	46,86%	10,82%								
4.1.	PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL EM CONCRETO	3.577.653,00	% Período:		42,32%	46,86%	10,82%								
5.	SINALIZAÇÃO	358.127,08	% Período:				100,00%								
5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	358.127,08	% Período:				100,00%								
6.		-	% Período:												
Total: R\$ 5.035.872,99															
Período:	%:		5,30%	34,73%	40,67%	19,29%									
	Repasse:		-	-	-	-									
	Contrapartida:		267.097,55	1.749.133,22	2.048.158,74	971.483,48									
	Outros:		-	-	-	-									
Acumulado:	Investimento:		267.097,55	1.749.133,22	2.048.158,74	971.483,48									
	%:		5,30%	40,04%	80,71%	100,00%									
	Repasse:		-	-	-	-									
	Contrapartida:		267.097,55	2.016.230,77	4.064.389,51	5.035.872,99									
	Outros:		-	-	-	-									
	Investimento:		267.097,55	2.016.230,77	4.064.389,51	5.035.872,99									

MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO

Local

segunda-feira, 9 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: NATHAN RICARDO LUIZ

CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0

ART/RRT: