



São José, 16 de novembro de 2021.

À
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Fiscalização de Obras

Ref. Pedido de aditivo de prazo do contrato 07/2021 - Construção da Escola com 06 salas de aula

Prezado Fiscal,

Cumprimentando-a cordialmente, servimo-nos do presente para encaminhar solicitação de aditivo de prazo referente à obra **Construção da Escola com 06 salas de aula, contrato n. 07/2021**, conforme justificativa que segue.

Atualmente a obra encontra-se em fase na parte de execução da cobertura e revestimentos, todavia, não temos como entregá-la dentro do prazo contratual, em razão das intercorrências abaixo descritas.

Como é de conhecimento de todos os envolvidos, estamos com problemas no repasse dos recursos, atualmente com pendência de pagamento a partir da medição 07.

O problema na liberação dos valores do convênio, que vem ocorrendo desde a primeira medição, envolve esta Prefeitura e Governo Federal, que atualmente está há mais de quatro meses com problemas de liberação técnica e financeira dos repasses convênio, implicando diretamente no prazo de execução dos serviços, e obrigando nossa empresa a imprimir um ritmo mais lento no cronograma de execução, situação essa que, caso não seja resolvida ainda esse mês, poderá, inclusive, resultar na paralisação total dos serviços ou rescisão contratual.



CENTAURUS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 03.415.066/0001-30 – CREA/SC 051521-0

O cronograma de execução apresentado em anexo, seria possível de ser executado caso a situação financeira da obra fosse regularizado ainda dentro deste mês, pois atualmente este cronograma é impossível de ser executado, haja vista a inexistência de pagamento do que já foi executado e de empenho do saldo a executar.

Assim, diante do que expôs, em decorrência dos fatos acima narrados, faz-se necessária à prorrogação do prazo de vigência contratual em mais 60 (sessenta) dias, haja vista que o atraso não decorreu de atitude de nossa Empresa e sim pelos motivos acima elencados.

Atenciosamente,

Centaurus Construções e Serviços Ltda

CNPJ: 03.415.066/0001 - 30

Aline de Souza - Sócia Diretora

RG 4.177.722-0