

OBRA:	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY
ENDEREÇO:	RUA ROMANOS GOEDERT, 1712 - TAQUARAS - RANCHO QUEIMADO - SC
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO - SC
ENDEREÇO:	PRAÇA LEONARDO SELL, 40 - CENTRO - RANCHO QUEIMADO -SC
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	José Tadeu da Cunha - CREA/SC 5847-2

CRONOGRAMA

				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL(R\$)		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY								
1.1	Placa de obra em chapa de aco galvanizado.	1.058,67		100	1.058,67	0	0,00	0	0,00
1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	548,44		100	548,44	0	0,00	0	0,00
1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	1.292,76		100	1.292,76	0	0,00	0	0,00
1.4	Bica corrida para aterro (incluindo transporte até 10 km, espalhamento e compactação mecânica)	3.444,11		100	3.444,11	0	0,00	0	0,00
1.5	Pó de pedra para aterro (incluindo transporte até 10 km, espalhamento e compactação mecânica)	10.332,34		100	10.332,34	0	0,00	0	0,00
1.6	Saibro para aterro (incluindo transporte local, espalhamento e compactação mecânica)	5.678,53		100	5.678,53	0	0,00	0	0,00
1.7	Alvenaria de vedacao de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6m? sem vaos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	2.805,08		100	2.805,08	0	0,00	0	0,00
1.8	Concretagem de blocos e vigas baldrames, fck 20 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 (base dos postes e alvanria de blocos)	3.597,61		100	3.597,61	0	0,00	0	0,00
1.9	Aco CA-50, 6,3 mm, dobrado e cortado	1.170,75		100	1.170,75	0	0,00	0	0,00

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL(R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.10	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	16.872,00	100	16.872,00	0	0,00	0	0,00
1.11	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	7.148,88	100	7.148,88	0	0,00	0	0,00
1.12	TUBO DE CONCRETO PARA REDES, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	4.786,20	100	4.786,20	0	0,00	0	0,00
1.13	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	480,84	100	480,84	0	0,00	0	0,00
1.14	Rede de seda fio 2,5 mm, malha 15x15cm, com tratamento UV, incluído corda de seda de 10mm, fornecimento e colocação.	10.197,80	0	0,00	50	5.098,90	50	5.098,90
1.15	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,30 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	5.853,14	100	5.853,14	0	0,00	0	0,00
1.16	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	855,12	0	0,00	100	855,12	0	0,00
1.17	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	977,80	0	0,00	100	977,80	0	0,00
1.18	CONJUNTO PARA FUTEBOL SOCIETY COM TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	7.089,57	0	0,00	0	0,00	100	7.089,57
1.19	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	3.701,20	0	0,00	0	0,00	100	3.701,20

CRONOGRAMA

				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL(R\$)		%	R\$	%	R\$	%	R\$
2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA								
2.1	Fornecimento e aplicação de grama sintética 50 mm, fio fibrilado em polietileno, resistentes aos raios uv, com dtex mínimo de 8.800, com mínimo de 7.900 pontos/m2, base dupla uv estabilizada, demarcação branca ou cor, incluindo camada de areia industrializada e borracha granulada moída 3 mm espalhadas, com cola bi-componente para fixação e tape 0.30 branco para emendas.	128.310,56		0	0,00	50	64.155,28	50	64.155,28
TOTAL		216.201,40		30,10	65.069,35	32,88	71.087,10	37,02	80.044,95